

График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажностью свыше 9 этажей

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 102, п. 2 (груз.), количество эт. 16

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта
			2021														
			Май			Июнь				Июль							
			08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15	16-23	24-31				
1	Демонтаж оборудования	13.05.2021		12											24.05.2021	31.08.2021	31.08.2021
2	Монтаж оборудования	25.05.2021			13										06.06.2021		
3	Электромонтажные работы	07.06.2021						17							23.06.2021		
4	Монтаж ЛДСС	24.06.2021							3						26.06.2021		
5	Общестроительные работы	27.06.2021								10					06.07.2021		
6	Пусконаладочные работы	07.07.2021								4					10.07.2021		
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	11.07.2021									3				13.07.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	14.07.2021												18	31.07.2021		



ЗАКАЗЧИК

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
А.Г. Мокроусов



ПОДРЯДЧИК

Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.