

График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажностью до 8 этажей (включительно)
г. Екатеринбург, ул. Амурская, д. 55 КОРПУС 2, п. 1, количество эт. 8

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству работ конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работ	Документальное оформление	Дата сдачи объекта
			2021						август								
			июнь		июль		август		август		август		август				
1	Демонтаж оборудования	17.06.2021	16-23	24-30	01-07	08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-31	24.06.2021				
2	Монтаж оборудования	25.06.2021			01-07	08-15							03.07.2021				
3	Электромонтажные работы	04.07.2021			08-15								11.07.2021				
4	Монтаж ЛДСС	12.07.2021			08-15								15.07.2021				
5	Общестроительные работы	16.07.2021					16-23	24-31					26.07.2021	23.09.2021	23.09.2021		
6	Пусконаладочные работы	27.07.2021							01-07				31.07.2021				
7	Электронизмерения и оформление декларации соответствия	01.08.2021											04.08.2021				
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	05.08.2021											23.08.2021				

ЗАКАЗЧИК:

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

ПОДРЯДЧИК:

ООО ПО «Евролифтман»



М.П.

Косаченко В.Н.
Дов-ть №10/03-21 от 10.03.21

График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт,
машинных и блочных помещений в МКД этажностью до 8 этажей (включительно)
г. Екатеринбург, ул.Амундсена, д. 55 КОРПУС 2, п. 2, количество эт. 8

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта		
			2021						август										
			июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	1	2	3	4	5	6					
1	Демонтаж оборудования	17.06.2021	7														24.06.2021		
2	Монтаж оборудования	25.06.2021			8												03.07.2021		
3	Электромонтажные работы	04.07.2021				7											11.07.2021		
4	Монтаж ЛДС	12.07.2021				3											15.07.2021	23.09.2021	23.09.2021
5	Общестроительные работы	16.07.2021							10								26.07.2021		
6	Пусконаладочные работы	27.07.2021							4								31.07.2021		
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	01.08.2021									3						04.08.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	05.08.2021													18		23.08.2021		

ЗАКАЗЧИК:

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

М.П.



Косаченко В.Н.
Дов-ть №10/03-21 от 10.03.21

График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажность до 8 этажей (включительно)
г. Екатеринбург, ул. Амудисена, д. 55 КОРПУС 2, п. 3, количество эт. 8

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта
			2021														
			июнь		июль		август		сентябрь								
1	Демонтаж оборудования	24.06.2021	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15	16-23	24-31	01-08	01.07.2021				
2	Монтаж оборудования	02.07.2021			08-15								10.07.2021				
3	Электромонтажные работы	11.07.2021				16-23							18.07.2021				
4	Монтаж ЛДСС	19.07.2021					24-30						22.07.2021				
5	Общестроительные работы	23.07.2021						01-07					02.08.2021	30.09.2021	30.09.2021		
6	Пусконаладочные работы	03.08.2021							08-15				07.08.2021				
7	Электризамерения и оформление декларации соответствия	08.08.2021								16-23			11.08.2021				
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	12.08.2021									24-31	01-08	30.08.2021				

ЗАКАЗЧИК:

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

ПОДРЯДЧИК:

ООО ПО «ЕвроФирмаш»

Общество с ограниченной ответственностью

«ЕвроФирмаш»

г. Екатеринбург

М.П. Ответственное

лицо



Косаченко В.Н.
Дов-ть №10/03-21 от 10.03.21

М.П.

График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажностью до 8 этажей (включительно)

г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 55 КОРПУС 2, п. 4, количество эт. 8

Приложение № 4 к договору №157/Д-21
от 10.03.2021 года

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работ	Документальное оформление	Дата сдачи объекта		
			2021						2021										
			июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май					
1	Демонтаж оборудования	24.06.2021	7														01.07.2021		
2	Монтаж оборудования	02.07.2021			8												10.07.2021		
3	Электромонтажные работы	11.07.2021				7											18.07.2021		
4	Монтаж ЛДС	19.07.2021				3											22.07.2021		
5	Общестроительные работы	23.07.2021					10										02.08.2021	30.09.2021	30.09.2021
6	Пусконаладочные работы	03.08.2021					4										07.08.2021		
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	08.08.2021						3									11.08.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	12.08.2021															30.08.2021		

ЗАКАЗЧИК:

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области



Косаченко В.Н.
Дов-ть №10/03-21 от 10.03.21

М.П.

График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажностью до 8 этажей (включительно)

г. Екатеринбург, ул. Амурская, д. 55 КОРПУС 2, п. 5, количество эт. 8

Приложение № 4 к договору №157/П-21
от 10.03.2021 года

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта			
			2021						август									сентябрь		
			июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май					июнь	
1	Демонтаж оборудования	24.06.2021	7															01.07.2021		
2	Монтаж оборудования	02.07.2021			8													10.07.2021		
3	Электромонтажные работы	11.07.2021				7												18.07.2021		
4	Монтаж ЛДС	19.07.2021				3												22.07.2021		
5	Общестроительные работы	23.07.2021								10								02.08.2021	30.09.2021	30.09.2021
6	Пусконаладочные работы	03.08.2021								4								07.08.2021		
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	08.08.2021										3						11.08.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	12.08.2021															18	30.08.2021		

ЗАКАЗЧИК:

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

М.П.



Косаченко В.Н.
Дов-ть №10/03-21 от 10.03.21