

**График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажностью свыше 9 этажей  
г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 18, к.1, п. 1 (груз.), количество эт. 16**

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта			
			2021																	
			Май				Июнь				Июль									
			01-07	08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15	16-23	24-31						
1	Демонтаж оборудования	07.05.2021	■	■	■													18.05.2021	25.08.2021	25.08.2021
2	Монтаж оборудования	19.05.2021		12	■	■												31.05.2021		
3	Электромонтажные работы	01.06.2021					■	■	■									17.06.2021		
4	Монтаж ЛДСС	18.06.2021						17	■									20.06.2021		
5	Общестроительные работы	21.06.2021							3	■								30.06.2021		
6	Пусконаладочные работы	01.07.2021									10	■						04.07.2021		
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	05.07.2021										4	■					07.07.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	08.07.2021											3	■	■	■	18	25.07.2021		



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
А. Г. МОКРОУСОВ

**ПОДРЯДЧИК**



Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.