

**График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажностью свыше 9 этажей  
г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 25, п. 1 (груз.), количество эт. 16**

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта
			2021														
			Апрель		Май			Июнь				Июль					
24-30	01-07	08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15	16-23						
1	Демонтаж оборудования	30.04.2021		12											11.05.2021	18.08.2021	18.08.2021
2	Монтаж оборудования	12.05.2021			13										24.05.2021		
3	Электромонтажные работы	25.05.2021					17								10.06.2021		
4	Монтаж ЛДСС	11.06.2021					3								13.06.2021		
5	Общестроительные работы	14.06.2021						10							23.06.2021		
6	Пусконаладочные работы	24.06.2021								4					27.06.2021		
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	28.06.2021								3					30.06.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	01.07.2021										18			18.07.2021		

**ЗАКАЗЧИК**




РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
ФОНД  
КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА  
МКД

ОГРН 114660000645

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
А. Г. МОКРОУСОВ**

**ПОДРЯДЧИК**




Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.