

**График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажностью свыше 9 этажей  
г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 27, п. 1 (груз.), количество эт. 16**

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта	
			2021															
			Апрель		Май				Июнь				Июль					
24-30	01-07	08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15	16-23							
1	Демонтаж оборудования	30.04.2021		12												11.05.2021	18.08.2021	18.08.2021
2	Монтаж оборудования	12.05.2021			13											24.05.2021		
3	Электромонтажные работы	25.05.2021					17									10.06.2021		
4	Монтаж ЛДСС	11.06.2021						3								13.06.2021		
5	Общестроительные работы	14.06.2021								10						23.06.2021		
6	Пусконаладочные работы	24.06.2021									4					27.06.2021		
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	28.06.2021										3				30.06.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	01.07.2021											18			18.07.2021		

**ЗАКАЗЧИК**  
  
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД**  
 ОГРН 11466000003645

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
 А. Г. МОКРОУСОВ**

**ПОДРЯДЧИК**  
  
**ООО "ВЕСТ"**  
 ОГРН 076670011660  
 Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.