

**График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажность свыше 9 этажей  
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 102, п. 1 (груз.), количество эт. 12**

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта
			2021														
			Май			Июнь				Июль							
			08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15	16-23	24-31				
1	Демонтаж оборудования	13.05.2021		12											24.05.2021	31.08.2021	31.08.2021
2	Монтаж оборудования	25.05.2021			13									06.06.2021			
3	Электромонтажные работы	07.06.2021						17						23.06.2021			
4	Монтаж ЛДСС	24.06.2021							3					26.06.2021			
5	Общестроительные работы	27.06.2021								10				06.07.2021			
6	Пусконаладочные работы	07.07.2021									4			10.07.2021			
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	11.07.2021										3		13.07.2021			
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	14.07.2021											18	31.07.2021			



ЗАКАЗЧИК

*[Handwritten signature]*

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
А. Г. МОКРОУСОВ



ПОДРЯДЧИК

Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.