

**График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажностью свыше 9 этажей  
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 108, п. 1 (груз.), количество эт. 16**

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования											Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта			
			2021																
			Май			Июнь			Июль										
			08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15	16-23	24-31						
1	Демонтаж оборудования	13.05.2021	■	■	■												24.05.2021	31.08.2021	31.08.2021
2	Монтаж оборудования	25.05.2021		12	■	■											06.06.2021		
3	Электромонтажные работы	07.06.2021				■	■	■									23.06.2021		
4	Монтаж ЛДСС	24.06.2021							■	■							26.06.2021		
5	Общестроительные работы	27.06.2021							■	■	■						06.07.2021		
6	Пусконаладочные работы	07.07.2021								■	■	■					10.07.2021		
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	11.07.2021									■	■					13.07.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	14.07.2021										■	■	■			31.07.2021		



**ЗАКАЗЧИК**  
[Signature]

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
А. Г. МОКРОУСОВ



**ПОДРЯДЧИК**  
Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.