

**График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажностью свыше 9 этажей  
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 108, п. 2 (груз.), количество эт. 16**

| № п/п | Наименование работ по капитальному ремонту            | Дата начала работы | Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |            | Дата окончания работы | Документальное оформление | Дата сдачи объекта |
|-------|---|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
|       |   |                    | 2021   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            |            |                       |                           |                    |
|       |   |                    | Май  |       |       | Июнь  |       |       |       | Июль  |       |       |            |            |                       |                           |                    |
|       |   |                    | 08-15  | 16-23 | 24-31 | 01-07 | 08-15 | 16-23 | 24-30 | 01-07 | 08-15 | 16-23 | 24-31      |            |                       |                           |                    |
| 1     | Демонтаж оборудования                                 | 13.05.2021         |  | 12    |       |       |       |       |       |       |       |       |            | 24.05.2021 | 31.08.2021            | 31.08.2021                |                    |
| 2     | Монтаж оборудования                                   | 25.05.2021         |  |       | 13    |       |       |       |       |       |       |       | 06.06.2021 |            |                       |                           |                    |
| 3     | Электромонтажные работы                               | 07.06.2021         |  |       |       |       | 17    |       |       |       |       |       | 23.06.2021 |            |                       |                           |                    |
| 4     | Монтаж ЛДСС   | 24.06.2021         |  |       |       |       |       | 3     |       |       |       |       | 26.06.2021 |            |                       |                           |                    |
| 5     | Общестроительные работы                               | 27.06.2021         |  |       |       |       |       |       | 10    |       |       |       | 06.07.2021 |            |                       |                           |                    |
| 6     | Пусконаладочные работы                                | 07.07.2021         |  |       |       |       |       |       | 4     |       |       |       | 10.07.2021 |            |                       |                           |                    |
| 7     | Электроизмерения и оформление декларации соответствия | 11.07.2021         |  |       |       |       |       |       |       | 3     |       |       | 13.07.2021 |            |                       |                           |                    |
| 8     | Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию           | 14.07.2021         |  |       |       |       |       |       |       |       |       | 18    | 31.07.2021 |            |                       |                           |                    |



ЗАКАЗЧИК

*[Handwritten signature]*

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
А. Г. МОКРОУСОВ



ПОДРЯДЧИК

Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.