

**График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажность выше 9 этажей  
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 112, п. 1 (груз.), количество эт. 16**

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта
			2021														
			Апрель		Май			Июнь				Июль					
			16-23	24-30	01-07	08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15			
1	Демонтаж оборудования	23.04.2021		12											04.05.2021	11.08.2021	11.08.2021
2	Монтаж оборудования	05.05.2021			13										17.05.2021		
3	Электромонтажные работы	18.05.2021						17							03.06.2021		
4	Монтаж ЛДСС	04.06.2021							3						06.06.2021		
5	Общестроительные работы	07.06.2021								10					16.06.2021		
6	Пусконаладочные работы	17.06.2021												4	20.06.2021		
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	21.06.2021												3	23.06.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	24.06.2021													18		

**ЗАКАЗЧИК**




РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
ФОНД  
КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА  
МКД

ОГРН 1146600000645

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
З/МЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
А.Г. МОКРОУСОВ

**ПОДРЯДЧИК**




ООО «ВЕСТ»

ОГРН 1076670011660

Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.