

**График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажность свыше 9 этажей
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 112, п. 2 (груз.), количество эт. 12**

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта
			2021														
			Апрель		Май				Июнь				Июль				
			16-23	24-30	01-07	08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15			
1	Демонтаж оборудования	23.04.2021		12											04.05.2021	11.08.2021	11.08.2021
2	Монтаж оборудования	05.05.2021			13									17.05.2021			
3	Электромонтажные работы	18.05.2021						17						03.06.2021			
4	Монтаж ЛДСС	04.06.2021							3					06.06.2021			
5	Общестроительные работы	07.06.2021								10				16.06.2021			
6	Пусконаладочные работы	17.06.2021										4		20.06.2021			
7	Электронизмерения и оформление декларации соответствия	21.06.2021										3		23.06.2021			
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	24.06.2021											18	11.07.2021			



ЗАКАЗЧИК
[Handwritten signature]

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
А.Г. Мокроусов**



ПОДРЯДЧИК
[Handwritten signature]
Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.