

**График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажностью свыше 9 этажей
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 122, п. 1 (груз.), количество эт. 16**

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта
			2021														
			Апрель		Май				Июнь				Июль				
16-23	24-30	01-07	08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15						
1	Демонтаж оборудования	21.04.2021		12											02.05.2021	09.08.2021	09.08.2021
2	Монтаж оборудования	03.05.2021			13										15.05.2021		
3	Электромонтажные работы	16.05.2021													01.06.2021		
4	Монтаж ЛДСС	02.06.2021								3					04.06.2021		
5	Общестроительные работы	05.06.2021												10	14.06.2021		
6	Пусконаладочные работы	15.06.2021												4	18.06.2021		
7	Электронизмерения и оформление декларации соответствия	19.06.2021												3	21.06.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	22.06.2021													18		



ЗАКАЗЧИК

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
А.Т. МОКРОУСОВ**

ПОДРЯДЧИК



Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.