

**График производства работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД этажности свыше 9 этажей
г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 124, п. 1 (груз.), количество эт. 12**

№ п/п	Наименование работ по капитальному ремонту	Дата начала работы	Количество календарных дней по производству капитального ремонта конструктивных элементов и оборудования												Дата окончания работы	Документальное оформление	Дата сдачи объекта	
			2021															
			Апрель		Май				Июнь				Июль					
			16-23	24-30	01-07	08-15	16-23	24-31	01-07	08-15	16-23	24-30	01-07	08-15				
1	Демонтаж оборудования	21.04.2021		12												02.05.2021	09.08.2021	09.08.2021
2	Монтаж оборудования	03.05.2021			13											15.05.2021		
3	Электромонтажные работы	16.05.2021							17							01.06.2021		
4	Монтаж ЛДСС	02.06.2021								3						04.06.2021		
5	Общестроительные работы	05.06.2021													10	14.06.2021		
6	Пусконаладочные работы	15.06.2021													4	18.06.2021		
7	Электроизмерения и оформление декларации соответствия	19.06.2021													3	21.06.2021		
8	Сдача лифтового оборудования в эксплуатацию	22.06.2021														18		

ЗАКАЗЧИК



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ
 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
 А. Г. МОКРОУСОВ

ПОДРЯДЧИК




Директор ООО "Вест" Садчиков Б.В.